

| FASI DI ESECUZIONE | | Data di riferimento | | 15/10/2003-15/10/2008 | | Impianto | | | Nuovo impianto di depurazione in Frazione San Desiderio, Regione Mondalena | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | Comuni serviti | | CALLIANO (AT) | | | | | | | | |
| ID | fase | Programmazione | | | Monitoraggio | | | | | | | |
| | | data programmata | costo programmato | costo programmato imputabile a tariffa [A] | stato | data | costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B] | costo imputabile a tariffa a finire [A-B] | | | | |
| 1 | Progettazione =(1.1+1.2+1.3) | | € 9.464,00 | € 2.704,00 | C | 21/03/2007 | € 1.040,00 | € 1.664,00 | | | | |
| 1.1 | Preliminare | | | € - | C | | € - | € - | | | | |
| 1.2 | Definitiva | | | € - | C | | € - | € - | | | | |
| 1.3 | Esecutiva | | | € - | N | | | € - | | | | |
| 2 | Affidamento lavori | | € 7.739,73 | € 2.211,35 | I | | € 76,00 | € 2.135,35 | | | | |
| 3 | Esecuzione | | € 52.796,27 | € 15.084,65 | N | | | € 15.084,65 | | | | |
| 4 | Collaudo | | | € - | N | | | € - | | | | |
| 5 | Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) | | | € - | N | | | € - | | | | |
| | | | € 70.000,00 | € 20.000,00 | | | € 1.116,00 | | | | | |
| Scostamento rispetto alla programmazione | | | | | | | | | | | | |
| ID | fase | data programmata | costo programmato imputabile a tariffa | nuova data | nuovo costo programmato imputabile a tariffa | motivazione | provvedimento ATO | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

| OPERA | COMPLESSIVO | FONDI CCAM | CONTRIBUTI REGIONE | FONDI COMUNE |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|
| Lavori di ampliamento della rete fognaria in Comune di Calliano (AL) | € 70.000,00 | € 20.000,00 | € 40.000,00 | € 10.000,00 |
| | 100,00% | 28,57% | 57,14% | 14,29% |