



Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

(R.D.L. 28 agosto 1930)

Sede Legale e Direzione: Via Ferraris, 3 – 14036 Moncalvo (AT)

Centralino: Tel. 0141 911111 – Servizio Clienti: 800.662.255 – Fax: 0141 911142

e-mail: info@ccam.it – PEC: ccam@legalmail.it – Sito web: www.ccam.it

AVVISO DI MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Variante in corso d'opera dei "Lavori per la costruzione nuova camera di derivazione e relativo gruppo idraulico Ramo Vallestura in Comune di Cerrina M.to (AL)" Codice CIG: 8622132868 – Codice CUP: E56H19000150005

Amministrazione aggiudicatrice:

CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO, Via Ferraris n. 3 – 14036 Moncalvo (AT), codice fiscale 82001730066 – partita IVA 01202730055, codice NUTS ITC17, recapito telefonico 0141/911111 – fax 0141/911142, indirizzo internet: www.ccam.it, indirizzo mail: info@ccam.it – indirizzo pec: ccam@legalmail.it – UFFICIO APPALTI LAVORI recapito telefonico 0141/911151, indirizzo mail: anna.massa@ccam.it – indirizzo pec: ufficioappaltilavori.ccam@legalmail.it

Codice CPV: 45247130 – 0 Lavori di costruzione di acquedotti

Cod. NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITC18 – Alessandria

Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica:

I lavori previsti in progetto consistono, in un ampio progetto di miglioramento della rete idrica interessante il vecchio anello in acciaio DN 500 (anni '30), precisamente nel tratto compreso tra la stazione di rilancio di Borgatello e la Località La Cascinetta in Comune di Cerrina M.to (AL), nel rifacimento della camera di alloggiamento esistente e del gruppo idraulico al suo interno sulla derivazione del ramo acquedottistico denominato "Valle Stura" ubicata in Comune di Cerrina M.to. Importo netto di contratto € 97.777,46 IVA esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 2.625,87.

I lavori previsti in perizia di variante consistono nella sostituzione di un tratto di condotta esistente in acciaio ammalorata a causa delle precarie condizioni strutturali emerse nel corso di sondaggi in sito sulla condotta posta nelle immediate adiacenze del cantiere, lievi modifiche alle camere di manovra e relativi gruppi idraulici ed opere complementari necessarie per il ribaltamento e collegamento alla rete esistente. Importo contrattuale a seguito di perizia di variante: € 134.049,29 IVA esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 6.448,22

Aumento del prezzo in seguito alla modifica: € 36.271,83 oltre IVA

Provvedimento di approvazione della perizia di variante:

Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 21 in data 11/05/2022

Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica:

La modifica del contratto è determinata da:

- lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, che si sono resi necessari e per i quali un cambiamento di contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici e comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice una consistente duplicazione dei costi, di cui all'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice che non alterano la natura generale del contratto, di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Provvedimento di aggiudicazione dell'appalto:

Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 14 in data 29/03/2021

Impresa appaltatrice:

FRANCO EUGENIO S.R.L. con sede legale in Frazione Valdoisa n. 4/D – 14015 San Damiano d'Asti (AT), codice fiscale e partita IVA 01200840054, codice NUTS ITC17, recapito telefonico 0141/975202 – fax 0141/1702081, indirizzo mail: info@francoeugenio.it – indirizzo pec: francoeugenio@pec.lapostapec.it

Finanziamento dell'opera: l'opera è finanziata interamente con fondi propri del Consorzio

Denominazione e organo responsabile delle procedure di ricorso:

Si avvisa che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR territorialmente competente entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del medesimo

Pubblicazioni relative all'appalto di cui al presente avviso:

Pubblicazione dell'esito di gara sul sito istituzionale del Consorzio in data 29/03/2021 (sezione "Gare") e trasmissione della comunicazione relativa all'appalto all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici del Piemonte in data 28/04/2021

Moncalvo, lì 09/06/2022

Il Responsabile di Commessa
f.to Arch. Anna Massa